



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БИЙСКА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БИЙСКА»

Ленина ул., 236, г. Бийск, 659300
тел. (3854) факс 33-49-48
e-mail: strzak@biyskcity.ru

№

ОТЗЫВ

на гидроизоляционные работы в помещении столовой (полуподвальное помещение) Администрации г. Бийска

В июле 2008 года подрядной организацией ООО «Стройком» производился ремонт помещения столовой Администрации г. Бийска, расположенного в полуподвальном помещении здания. Помимо износа помещения проблема заключалась в отсыревании бетонного фундамента (из фундаментных блоков) и кирпичных стен ниже нулевого уровня заглубленного помещения с образованием грибка вследствие воздействия грунтовых и осадочных вод.

Для проведения гидроизоляционных работ было привлечено строительное предприятие ООО «Новые технологии и материалы» по договору субподряда.

Гидроизоляционные работы проводились с использованием гидроизолирующих составов серии «Битрон»® разработки и производства инновационно-производственной компании «Прага». Работы заключались в отсечке капиллярного подсоса воды по бетонным блокам и наружным кирпичным стенам, гидроизоляции наружной поверхности фундаментных бетонных блоков и кирпичных стен, восстановлении отмостки здания и гидроизоляции стыка отмостки со стенами.

Отсечка капиллярного подсоса воды осуществлялась методом шпурения. Шпуры по внутренней поверхности наружных стен выполнялись в два ряда в шахматном порядке с интервалом в ряду 250 мм и расстоянием между рядами 150 мм диаметром 25 мм на глубину 45 – 50 мм в количестве 464 шт. Заполнение шпуров производилось последовательно следующим образом: Битроном -10 «Концентрат жидкий», с выдержкой до полного впитывания, затем раствором консистенции жидкой сметаны Битрона - 9 «Универсал» с зачеканиванием шпуров жестким раствором Битрона – 7 «Пластичный».

Гидроизоляция наружной поверхности кирпичных стен на высоту 2 м выше нулевого уровня производилась методом оштукатуривания составом Битрон – 5 «Штукатурный», наружной поверхности заглубленных бетонных фундаментных


блоков раствором Битрона – 7 «Пластичный» кистью в два взаимно перпендикулярных слоя общей 2 мм.

Отмостка выполнялась из бетона марки 150 с добавкой Битрон-10 «Концентрат жидкий» с расходом 4л/ куб.м бетона. Гидроизоляция стыка отмостки со стеной здания производилась путем выполнения штрабы по стыку с заполнением ее составом Битрон -12 «Шовный».

Работы по гидроизоляции субподрядчиком ООО « Новые технологии и материалы» выполнены в срок с отличным качеством, приняты без замечаний

В течение трех лет полуподвальное помещение столовой успешно используется по назначению, сырости и грибка не наблюдается.

Начальник отдела по
надзору за строительством



А.Н. Рыбаков

Н.М. Ермолова
33 49 44